

EXTENSION DU COLLEGE
2800 DELEMONT

xx= dessins provisoires
ee= élaboration soumissions

cc= mise au concours des soumissions
aa= analyse et adjudication

pp= mise en service
= exécution zz = plans d'exécution

PLANNING GENERAL

	2010												2011												2012												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PERMIS DE CONSTRUIRE																																					
devis +/-10%/consultations																																					
dépôt																																					
procédure																																					
TRAVAUX PREPARATOIRES																																					
préparation du terrain													xx	ee	cc	aa	zz																				
fondations spéciales													xx	ee	cc	aa	zz																				
BATIMENT																																					
gros oeuvre I													xx	ee	cc	aa	zz																				
gros oeuvre II																xx	ee	cc	aa	zz																	
cvse													xx	ee	cc	aa	zz																				
aménagement int I et II																					xx	ee	cc	aa	zz												
EQUIPEMENT																																					
équipement général																																					
cuisine semi-professionnelle															xx	ee	cc	aa	zz																		
AMENAGEMENTS EXTERIEURS																																					
mise en forme du terrain																xx	ee	cc	aa	zz																	
jardinage																	xx	ee	cc	aa																	
routes et places																				ee	cc	aa	zz														
raccordements au réseau													xx	ee	cc	aa	zz																				
AMEUBLEMENT																																					
ameublement général																																					

VOTATION POPULAIRE

MISE EN SERVICE

HORS-D'EAU

FERMETURE

CHAUFFAGE PROVISOIRE

INAUGURATION

GXM Architekten GmbH
A. Gübeli und Y. Milani
Dipl. Arch. ETHZ / SIA
Dorfstrasse 40 8037 Zürich

mis à jour le 30.03.2010

Planning général - Collège de Delémont-30032010-rv